KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 61/2300 4995
Dana 27.12.2023.

KARIN KOMERC MD D.O.O. Novi Sad
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin Komerc MD doo	Novosadski put br.128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

2. Privremena situacija 913-838-2023

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/230037246 od 25.09.2023 Br. Naručioca: 2023-ERGS-XSTL-ZY-010 od 25.09.2023

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**537.494,22 USD**	**0,00**	**537.494,22 USD**
Izvedeno ukupno:	**233.483,05 USD**	**0,00 USD**	**233.483,05 USD**
Izvedeno u prethodnim:	85.221,20 USD	0,00 USD	85.221,20 USD
Izvedeno u ovoj:	148.261,85 USD	0,00 USD	148.261,85 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**233.483,05 USD**	**0,00 USD**	**233.483,05 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	85.221,20 USD	0,00 USD	85.221,20 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	148.261,85 USD	0,00 USD	148.261,85 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRZAVANJE po svim -5,00%	11.674,15 USD	0,00 USD	11.674,15 USD
ZADRZAVANJE po prethodnim -5,00%	4.261,06 USD	0,00 USD	4.261,06 USD
ZADRZAVANJE po ovoj -5,00%	7.413,09 USD	0,00 USD	7.413,09 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	140.848,76 USD	0,00 USD	140.848,76 USD

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: STOČETRDESETHILJADAOSAMSTOČETRDESETOSAM i 76/100 DOLARA

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:
30.12.2023.

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

The additional works - Dodatni radovi

A. Construction of larssen piles and provisional for the Km173+629 culvert/ Pobijanje Larssen talpi i provizorijum za propust Km173+629

A.1	The additional works of construction of larssen piles and provisional for the Km173+629 culvert / Dodatni radovi na pobijanju Larssen talpi i provizorijuma za propust Km173+629	kompl	418.833,84	1,00	418.833,84	0,28	117.273,48	0,28	117.273,48	
Construction of larssen piles and provisional for the Km173+629 culvert/ Pobijanje Larssen talpi i provizorijum za propust Km173+629 -					**418.833,84**		**117.273,48**		**117.273,48**	

B. Relocation works of sewerage system at Km176+274/Izmeštanje kanalizacije na Km176+274

B.1	Additional relocation works of sewerage system at Km176+274 / Dodatni radovi na izmeštanju kanalizacije na Km176 +274	kompl	77.962,47	1,00	77.962,47	0,10	7.796,25	1,00	77.962,47	
Relocation works of sewerage system at Km176+274/Izmeštanje kanalizacije na Km176+274 - ukupno					**77.962,47**		**7.796,25**		**77.962,47**	

C. Connection to the house on the corner of J. Mikica street and Kosovska street/Prikljucak na kucu na uglu ulica J. Mikica i Kosovske ulice

C.1	Connection to the house on the corner of J. Mikica street and Kosovska street / Priključak na kuc?u na uglu ulica J. Mikic?a i Kosovske ulice	kompl	3.000,60	1,00	3.000,60	1,00	3.000,60	1,00	3.000,60	
Connection to the house on the corner of J. Mikica street and Kosovska street/Prikljucak na kucu na uglu ulica J. Mikica i Kosovske ulice -					**3.000,60**		**3.000,60**		**3.000,60**	

D. Temporary relocation of copper and optical cables/Privremeno izmestanje bakarnih i optickih kablova

D.1	2nd temporary relocation of copper and optical ŽTP cables-overpass in Maksima Gorkog / 2. privremeno izmeštanje bakarnih i optičkih ŽTP kablova-nadvožnjak u Maksima Gorkog	kompl	20.191,52	1,00	20.191,52	1,00	20.191,52	1,00	20.191,52	
Temporary relocation of copper and optical cables/Privremeno izmestanje bakarnih i optickih kablova - ukupno					**20.191,52**		**20.191,52**		**20.191,52**	

E. Technical solution of capillary moisture for Naumovicevo station building/Tehničko rešenje kapilarne vlage za zgradu stanice Naumovicevo

E.1	Additional works on technical solution of capillary moisture for Naumovicevo station building / Dodatni radovi na tehničkom rešenju kapilarne vlage za zgradu stanice Naumovic?evo	kompl	17.505,79	1,00	17.505,79	0,00	0,00	0,86	15.054,98	
Technical solution of capillary moisture for Naumovicevo station building/Tehničko rešenje kapilarne vlage za zgradu stanice Naumovicevo - ukupno					**17.505,79**		**0,00**		**15.054,98**	

Ukupno :					**537.494,22**		**148.261,85**		**233.483,05**	

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-838-2023-1	The additional works - Dodatni radovi	148.261,85	233.483,05
A.	Construction of larssen piles and provisional for the Km173+629 culvert/ Pobijanje Larssen talpi i provizorijum za propust Km173+629	117.273,48	117.273,48
B.	Relocation works of sewerage system at Km176+274/Izmeštanje kanalizacije na Km176+274	7.796,25	77.962,47
C.	Connection to the house on the corner of J. Mikica street and Kosovska street/Prikljucak na kucu na uglu ulica J. Mikica i Kosovske ulice	3.000,60	3.000,60
D.	Temporary relocation of copper and optical cables/Privremeno izmestanje bakarnih i optickih kablova	20.191,52	20.191,52
E.	Technical solution of capillary moisture for Naumovicevo station building/Tehničko rešenje kapilarne vlage za zgradu stanice Naumovicevo		15.054,98
Ukupno:		148.261,85	233.483,05

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRZAVANJE	11.674,15	0,00	11.674,15

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	148.261,85	0,00	148.261,85	233.483,05	0,00	233.483,05
Ukupno (USD):	148.261,85	0,00	148.261,85	233.483,05	0,00	233.483,05